

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL ISGH-UCP/SESA

Em concordância como o disposto na Cláusula Nona – Da Prestação de Contas, do Contrato de Gestão que regulamenta o desenvolvimento das ações e serviços de Consultoria para gerir, coordenar e acompanhar as ações do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, celebrado entre o Estado do Ceará através da Secretaria da Saúde e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, informamos, a seguir, as ações desenvolvidas durante o mês de março de 2009.

Ação 1 – Gerenciamento e Execução do Componente I (Obras e Equipamentos)

1.1. Gerenciar a escolha de terrenos para as licenças e regularizações
(Período de execução: trimestres 1 e 2)

QUADRO DE SITUAÇÃO				
	HOSPITAIS	POLICLÍNICAS TIPO I	POLICLÍNICAS TIPO II	CEO's
Totais	02	11	09	16
Meta trimestral	01	06	05	08
Realizado	02	08	06	10
Em andamento	-	-	02	04
Não escolhido	-	03	01	02

Comentário:

Neste mês foram realizadas as escolhas de 1 (um) terreno para Policlínica Tipo I, 2 (dois) terrenos para Policlínica Tipo II e 1 (um) terreno para CEO.

1.2. Gerenciar a execução dos Projetos Executivos das unidades
(Período de execução: trimestres 1, 2 e 3)

O Projeto Padrão dos CEO's está concluído aguardando a "não objeção" do BID.
O Projeto Padrão das Policlínicas tipo I está concluído. O Banco está exigindo análise pelo consultor. Aguardando contrato pelo BID de consultor para o envio.
O Projeto Padrão das Policlínicas tipo II está em fase de conclusão do Projeto arquitetônico. Projetos complementares iniciados. Projeto básico já analisado pela UCP.
O Projeto do HRC está concluído e a obra foi iniciada. Foram solicitadas mudanças pela Vigilância Sanitária, que estão em fase de adequação do projeto. Aguardando relatório da VISA. Foi paga a primeira medição.
O Projeto do HRN está em fase de conclusão do Projeto arquitetônico. Primeira análise já realizada pelo BID. O Projeto Básico será concluído até 30/04/2009.

1.3. Gerenciar a definição e aquisição dos equipamentos médicos, hospitalares e móveis das unidades
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

A definição dos equipamentos e móveis dos CEO's, das Policlínicas tipo I e do HRC foi entregue pelas consultorias contratadas e estão em análise pela equipe da UCP.
A definição dos equipamentos e móveis das Policlínicas tipo II e do HRN está aguardando a conclusão do Projeto Executivo.



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UCP
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

1.4. Gerenciar e acompanhar as obras das unidades
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

Publicado nacional e internacionalmente a Manifestação de Interesse (licitação baseada em qualidade e preço). Foram recebidas onze Manifestações de Interesse. Lista curta elaborada com as empresas: VASSERMAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA., CESEL INGENIEROS, GOC S.A, CONSÓRCIO DUCTOR E FIGUEREDO FERRAZ, DIMENSÃO ENGENHARIA E MW3 ARQUITETURA e CONSÓRCIO – MHA ENGENHARIA – IBI ENGENHARIA.

Ação 2 – Gerenciamento e Execução do Componente II (Fortalecimento Institucional)

2.1. Gerenciar a execução e implantação da Certificação dos CEO's e a Acreditação dos Hospitais e Policlínicas
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

Assessoria às empresas responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos, visando garantir os princípios de certificação e acreditação na infra-estrutura das unidades envolvidas (CEO's, Policlínicas e Hospitais). Esta fase terá a duração compatível com a finalização de todos os projetos executivos envolvidos.

2.2. Gerenciar a execução e implantação dos Cursos de Formação para os novos gestores
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

Aguardando resultado do processo seletivo dos participantes do Curso de Gestores, previsto para o mês de abril.

2.3. Gerenciar a execução e implantação do Sistema de Gestão Ambiental
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

Já foi elaborado o termo de referência do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) e o diagnóstico sobre a disponibilidade de aterros sanitários no Estado. Está em andamento o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS) em mais quatro municípios, com entrega prevista em abril dos CEO's de Cascavel, Camocim, Brejo Santo e Canindé. No mês de março foram entregues as PGRSS dos seguintes CEO's: Juazeiro do Norte, Baturité, Acaraú e Russas.

2.4. Gerenciar a execução e implantação do Sistema Integrado de Saúde
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)

O BID já aprovou o Termo de Referência e Manifestação de Interesse para implantação do Sistema de Gestão de Projetos (SGP). A SDP já foi enviada ao BID para não objeção, aguardando parecer final.

Fortaleza, 06 de abril de 2009.

João Batista Silva
Diretor-Presidente – ISGH

Alessandra Pimentel de Sousa
Coordenadora Geral – UCP

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UCP
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ANEXO AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL ISGH-UCP/SESA

Quadros descritivos das ações realizadas em março de 2009.

Ação 1 – Gerenciamento e Execução do Componente I (Obras e Equipamentos)				
	Escolha dos terrenos	Projetos Executivos	Definição e aquisição dos equipamentos médicos, hospitalares e móveis	Obras das unidades
Hospital Regional do Cariri	Realizado	Projeto concluído e obra iniciada. Aguardando relatório da VISA. Paga primeira medição.	Em processo de análise dos relatórios entregues pelas consultorias contratadas.	Publicado nacional e internacionalmente a Manifestação de Interesse (licitação baseada em qualidade e preço). Foram recebidas 11 (onze) manifestações de interesse. Lista Curta elaborada com: Vassermar Engenharia e Gerenciamento Ltda., CESEL Ingenieros, GOC S.A, Consórcio Ductor e Figueredo Ferraz, Dimensão Engenharia e MW3 Arquitetura e Consórcio – MHA Engenharia – IBI Engenharia.
Hospital Regional Norte	Realizado	Em fase de conclusão do Projeto arquitetônico. Primeira análise realizada pelo BID. O Projeto Básico será concluído até o final de abril.	Aguardando conclusão do Projeto Executivo.	
Policlínicas tipo I (11 unid.)	08 realizadas 03 não escolhidos	Projeto concluído. BID exige análise de consultor.	Em processo de análise dos relatórios entregues pelas consultorias contratadas.	
Policlínicas tipo II (09 unid.)	06 realizados 02 em andamento 01 não escolhido	Em fase de conclusão do Projeto arquitetônico. Projetos complementares iniciados. Projeto Básico já analisado pela UCP.	Aguardando conclusão do Projeto Executivo.	
CEO's (16 unid.)	10 realizados 04 em andamento 02 não escolhidos	Projeto concluído aguardando a "não objeção" do BID.	Em processo de análise dos relatórios entregues pelas consultorias contratadas.	

Ação 2 – Gerenciamento e Execução do Componente II (Fortalecimento Institucional)				
	Certificação dos CEO's e Acreditação dos Hospitais e Policlínicas	Curso de Formação dos novos gestores	Sistema de Gestão Ambiental	Sistema Integrado de Saúde
Hospital Regional do Cariri	Assessoria às empresas responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos, visando garantir os princípios de certificação e acreditação na infra-estrutura das unidades.	Aguardando resultado do processo seletivo dos participantes do Curso de Gestores. Previsto o início do curso para o mês de abril.	Foram elaborados o Termo de Referência do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) e o diagnóstico sobre a disponibilidade de aterros sanitários no Estado.	Encontra-se em análise no BID o Termo de Referência e Manifestação de Interesse para implantação do Sistema de Gestão de Projetos (SGP). A SDP foi enviada ao BID para não objeção, aguardando o parecer final.
Hospital Regional Norte			Foram iniciados mais 04 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde – PGRSS com entrega programada para o mês de abril (CEO's de Cascavel, Camocim, Brejo Santo e Canindé).	
Policlínicas tipo I (11 unid.)			Foram recebidos os PGRSS de 04 CEO's (Juazeiro do Norte, Baturité, Acaraú e Russas).	
Policlínicas tipo II (09 unid.)				
CEO's (16 unid.)				