

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL ISGH-UCP/SESA**

Em concordância como o disposto na Cláusula Nona – Da Prestação de Contas, do Contrato de Gestão que regulamenta o desenvolvimento das ações e serviços de Consultoria para gerir, coordenar e acompanhar as ações do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, celebrado entre o Estado do Ceará através da Secretaria da Saúde e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, informamos, a seguir, as ações desenvolvidas durante o mês de junho de 2009.

**Ação 1 – Gerenciamento e Execução do Componente I (Obras e Equipamentos)**

**1.1. Gerenciar a escolha de terrenos para as licenças e regularizações**  
(Período de execução: trimestres 1 e 2)

QUADRO DE SITUAÇÃO				
	HOSPITAIS	POLICLÍNICAS TIPO I	POLICLÍNICAS TIPO II	CEO's
<b>Totais</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>09</b>	<b>16</b>
<b>Meta trimestral</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>08</b>
<b>Realizado</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>09</b>	<b>16</b>
<b>Em andamento</b>	-	-	-	-
<b>Não escolhido</b>	-	-	-	-

**Comentário:**

Neste mês foram finalizadas as escolhas dos terrenos, concluindo esta tarefa no prazo previsto (final do segundo trimestre).

**1.2. Gerenciar a execução dos Projetos Executivos das unidades**  
(Período de execução: trimestres 1, 2 e 3)

O Projeto Padrão dos CEO's está concluído e recebeu a "não objeção" do BID. Existem nove CEO's em análise pelo consultor do BID.

O Projeto Padrão das Policlínicas tipo I está concluído. O projeto foi enviado ao BID e está em análise para a "não-objeção".

O Projeto Padrão das Policlínicas tipo II já foi analisado pelo BID e está sofrendo as últimas correções pelo escritório responsável pelo projeto.

O Projeto do HRC está concluído e a obra foi iniciada. Foi entregue o relatório da VISA solicitando correções e aguardando providências pelo escritório de arquitetura. Foi paga a quarta medição.

O Projeto Básico do HRN está em análise pelo BID.

**1.3. Gerenciar a definição e aquisição dos equipamentos médicos, hospitalares e móveis das unidades**

**(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

**CEO's:** Já foram abertos todos os 15 processos previstos para aquisição de equipamentos para os 05 CEO's financiados pelo Tesouro Estadual. Uma licitação já foi fracassada e estamos tomando as devidas providências para a reabertura do processo. Foi solicitado ao DER a realização de aditivos para o mobiliário fixo e instalação de ar-condicionado.

**Poli's Tipo I:** A definição dos equipamentos e móveis foi entregue pela consultoria contratada e estão sofrendo os últimos ajustes por esta UCP. Foram abertos 02 (dois) processos de licitação dos onze previstos.

**Poli's Tipo II:** A definição dos equipamentos e móveis está aguardando a conclusão do Projeto Executivo.

**HRC:** A definição dos equipamentos e móveis foi entregue pela consultoria contratada e estão sofrendo ajustes por esta UCP.

**HRN:** : A definição dos equipamentos e móveis está aguardando a conclusão do Projeto Executivo.

**1.4. Gerenciar e acompanhar as obras das unidades**

**(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

Publicado nacional e internacionalmente a Manifestação de Interesse (licitação baseada em qualidade e preço). Foram recebidas onze Manifestações de Interesse. Lista curta com "não objeção" do BID composta pelas seguintes empresas: VASSERMAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA., CESEL INGENIEROS, GOC S.A, CONSÓRCIO DUCTOR E FIGUEREDO FERRAZ, DIMENSÃO ENGENHARIA E MW3 ARQUITETURA e CONSÓRCIO – MHA ENGENHARIA – IBI ENGENHARIA. Encontra-se em análise pelo BID para "não objeção" o relatório elaborado pela UCP referente à análise das propostas técnicas para posterior abertura de preços.

**Ação 2 – Gerenciamento e Execução do Componente II (Fortalecimento Institucional)**

**2.1. Gerenciar a execução e implantação da Certificação dos CEO's e a Acreditação dos Hospitais e Policlínicas**

**(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

Assessoria às empresas responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos, visando garantir os princípios de certificação e acreditação na infra-estrutura das unidades envolvidas (CEO's, Policlínicas e Hospitais). Esta fase terá a duração compatível com a finalização de todos os projetos executivos envolvidos.

**2.2. Gerenciar a execução e implantação dos Cursos de Formação para os novos gestores**

**(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

Foi iniciado no dia 22 de maio o curso de formação para gestores com 190 participantes. O processo de seleção será finalizado em novembro de 2009, já que o curso é uma fase eliminatória.



**2.3. Gerenciar a execução e implantação do Sistema de Gestão Ambiental  
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

Foi elaborado o diagnóstico sobre a disponibilidade de aterros sanitários no Estado e termo de referência do Plano de Gestão Ambiental (PGAS), que já recebeu a “não-objeção” do BID.

**CEO'S:** Já foram recebidos os PGRSS de 15 (quinze) CEO's estando pendente apenas o de Caucaia, que se encontra em fase de elaboração.

**Poli's Tipo I:** já foi iniciada a elaboração dos mesmos. Está prevista a entrega de 07 (sete) PGRSS para os próximos dias.

**Poli's Tipo II:** já foi contratada a empresa para a elaboração dos PGRSS destas, porém estamos aguardando a finalização do projeto executivo.

A SEMACE solicitou a elaboração de um Estudo Ambiental Simplificado (EAS), para a liberação da Licença Prévia para a construção da Policlínica de Tauá.

**2.4. Gerenciar a execução e implantação do Sistema Integrado de Saúde  
(Período de execução: trimestres 1, 2, 3 e 4)**

O BID já aprovou o Termo de Referência e Manifestação de Interesse para implantação do Sistema de Gestão de Projetos (SGP). A SDP já recebeu a “não-objeção” do BID e foi publicada internacionalmente. A UCP recebeu as manifestações de 08 (oito) empresas, tendo enviado ao BID a lista curta que já recebeu a não objeção. O processo foi enviado à PGE para que os editais sejam enviados às empresas e estas apresentem em 30 dias proposta técnica e de preço.

Fortaleza, 30 de junho de 2009.

\_\_\_\_\_  
João Batista Silva  
Diretor-Presidente – ISGH

\_\_\_\_\_  
Alessandra Pimentel de Sousa  
Diretora Técnica UCP – ISGH

**INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UCP**  
**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**

**ANEXO AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL ISGH-UCP/SESA**

**Quadros descritivos das ações realizadas em junho de 2009.**

<b>Ação 1 – Gerenciamento e Execução do Componente I (Obras e Equipamentos)</b>				
	<b>Escolha dos terrenos</b>	<b>Projetos Executivos</b>	<b>Definição e aquisição dos equipamentos médicos, hospitalares e móveis</b>	<b>Obras das unidades</b>
<b>Hospital Regional do Cariri - HRC</b>	Realizada	Projeto concluído e obra iniciada. Aguardando providências do escritório de arquitetura sobre as correções solicitadas pela VISA. Paga a quarta medição.	Em fase de análise dos relatórios entregues pelas consultorias contratadas. A equipe da UCP está promovendo os ajustes necessários para dar início ao processo licitatório.	Publicado nacional e internacionalmente a Manifestação de Interesse (licitação baseada em qualidade e preço). Foram recebidas 11 (onze) manifestações de interesse. Lista Curta elaborada com: Vassermar Engenharia e Gerenciamento Ltda., CESEL Ingenieros, GOC S.A, Consórcio Ductor e Figueredo Ferraz, Dimensão Engenharia e MW3 Arquitetura e Consórcio – MHA Engenharia – IBI Engenharia. Encontra-se em análise pelo BID para “não objeção” o relatório elaborado pela UCP referente à análise das propostas técnicas para posterior abertura de preços.
<b>Hospital Regional Norte - HRN</b>	Realizada	O Projeto Básico está em análise pelo BID.	Aguardando conclusão do Projeto Executivo.	
<b>Policlínicas tipo I (12 unid.)</b>	12 realizadas	Projeto padrão concluído. O projeto foi enviado ao BID e está em análise para a “não-objeção”.	Em fase de análise dos relatórios entregues pelas consultorias contratadas. A equipe da UCP está promovendo os ajustes necessários. Foram abertos 02 (dois) processos de licitação dos 11 (onze) previstos.	
<b>Policlínicas tipo II (09 unid.)</b>	09 realizadas	O Projeto padrão já foi analisado pelo BID e está sofrendo as últimas correções pelo escritório responsável pelo projeto.	Aguardando conclusão do Projeto Executivo.	
<b>CEO’s (16 unid.)</b>	16 realizadas	Projeto padrão concluído e já recebeu a “não objeção” do BID. Nove CEO’s encontram-se em análise pelo consultor do BID.	Foram abertos 15 (quinze) processos de licitação. Estes processos dizem respeito aos 05 (cinco) CEO’s financiados com recurso do Tesouro do Estado. Uma licitação foi fracassada e foram tomadas as providências para a reabertura do processo. Foi solicitado ao DER a realização de aditivos para o mobiliário fixo e instalação de ar-condicionado.	

<b>Ação 2 – Gerenciamento e Execução do Componente II (Fortalecimento Institucional)</b>				
	<b>Certificação dos CEO's e Acreditação dos Hospitais e Policlínicas</b>	<b>Curso de Formação dos novos gestores</b>	<b>Sistema de Gestão Ambiental</b>	<b>Sistema Integrado de Saúde</b>
<b>Hospital Regional do Cariri - HRC</b>	Assessoria às empresas responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos, visando garantir os princípios de certificação e acreditação na infra-estrutura das unidades.	Foi iniciado no dia 22 de maio o curso de formação para gestores com 190 participantes. O processo de seleção será finalizado em novembro de 2009, já que o curso é uma fase eliminatória.	Foi elaborado o diagnóstico sobre a disponibilidade de aterros sanitários no Estado e termo de referência do Plano de Gestão Ambiental (PGAS), que já recebeu a "não-objeção" do BID. Foram recebidos os PGRSS de 15 (quinze) CEO's estando pendente apenas o de Caucaia, pois estamos aguardando a finalização da implantação no terreno escolhido. Foram iniciados os processos para a execução dos PGRSS das Poli Tipo I e II. A SEMACE solicitou a elaboração de um Estudo Ambiental Simplificado (EAS) para a liberação da Licença Prévia de construção da Policlínica de Tauá.	O BID já aprovou o Termo de Referência e Manifestação de Interesse para implantação do Sistema de Gestão de Projetos (SGP). A SDP já recebeu a "não-objeção" do BID e foi publicada internacionalmente. A UCP recebeu as manifestações de 08 (oito) empresas, tendo enviado ao BID a lista curta. As empresas que manifestaram interesse foram: NT Consult Tecnologia e Engenharia Ltda, Soft Plan Poligraph, Salutis – Cons. e Adm. Em Saúde, MV&P – Tecnologia em Informática Ltda, APTOOLS Acessória Sistema Ltda, Consórcio Ductor/ COM NET, Gesaworld e Consórcio Guidgest – CESO Cl. O processo foi enviado à PGE para que os editais sejam enviados às empresas e estas apresentem em 30 dias propostas técnica e de preço.
<b>Hospital Regional Norte - HRN</b>				
<b>Policlínicas tipo I (12 unid.)</b>				
<b>Policlínicas tipo II (09 unid.)</b>				
<b>CEO's (16 unid.)</b>				